



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DE GOIÁS



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1020210002475**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO GRILO GOMES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO GRILO GOMES** RNP: **1704464609** Registro: **61167/D-PR**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020200159973**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **14/08/2020** .. Baixada em: **28/06/2021**  
Forma de registro: **Substituição à 1020200155860**..... Participação técnica: **Individual**.....  
Empresa contratada: **REDE LIMPA FACIL COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA -.. Registro CREA-GO: 21272**.....

Contratante: **FUNDAÇÃO ELISEU ALVES**.....

CPF/CNPJ: **08.962.306/0001-30**

Quadra Bloco E Lotes

1/3.....

Número: 12.....

Bairro: Asa Sul.....

CEP: 70340-901

Quadra: 701..... Lote: 12..... Complemento: sala 209.....

Cidade: Brasília.....-DF

E-Mail: [gerencia@fundacaoeliseualves.org.br](mailto:gerencia@fundacaoeliseualves.org.br)

Fone: (61....)21074094....

Contrato: 05/2020...

Celebrado em: 24/06/2020 Valor R\$: 894.005,48.....

Vinculada a ART: .....

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia RUA A- GO 503.....

Número: SN.....

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL.....

CEP: 75715-000.....

Quadra: 00..... Lote: 10/15..... Complemento: ESTRADA DAS MINERAÇ.....

Cidade: Ouidor.....-GO

Data de Início: 29/06/2020

Previsão término: 24/12/2020

Coordenadas Geográficas: -18.2345231,-47.7243139

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública: .....

Proprietário: **FUNDAÇÃO ELISEU ALVES**.....

CPF/CNPJ: **08.962.306/0001-30**

E-Mail: [gerencia@fundacaoeliseualves.org.br](mailto:gerencia@fundacaoeliseualves.org.br)

Fone: (61....) 21074094....

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 87,09 METROS CUBICOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 442,95 METROS CUBICOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 22.061,09 QUILOGRAMAS; 4 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 75,00 QUILOVOLTS-AMPERE; 5 - ATUACAO EXECUCAO SUMIDOURO , 1,50 METROS CUBICOS; 6 - ATUACAO EXECUCAO FOSSA SEPTICA , 1,50 METROS CUBICOS; 7 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 450,00 METROS; 8 - ATUACAO EXECUCAO LAJE PRE-FABRICADA , 118,00 METROS QUADRADOS; 9 - ATUACAO EXECUCAO GALPAO PRÉ-FABRICADO DE ESTRUTURA DE METÁLICA , 1.739,78 METROS QUADRADOS; 10 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS/ESPECIAIS PARA FINS ESPECIAIS , 400,00 METROS QUADRADOS;**

Observações

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 29/06/2020 até 24/12/2020.

**RESSALVA:**

**O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL EM ENGENHARIA CIVIL.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21031897 a 21031904, o atestado contendo <8> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1020210002475**

**Data: 10/11/2021 Hora: 15:01:00**

**Código de Controle: NGKGRYF**



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO ([www.creago.org.br](http://www.creago.org.br))

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Processo**  
**88657/2021**

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070  
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: [atendimento@creago.org.br](mailto:atendimento@creago.org.br)





## ATESTADO TÉCNICO

A FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA – FUNDAÇÃO ELISEU ALVES, pessoa jurídica inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.962.306/0001-30, sediada em Brasília, DF, na SRTVS QUADRA 701, Conjunto “E”, Bloco 01 Nº 12, Sala 209, Parte J1, Edifício Palácio do Rádio I, Asa Sul, Brasília-DF, como CONTRATANTE, atesta para os devidos fins, a pedido do interessado, que a EMPRESA REDE FACIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Localizada na Rua Anhanguera 326, Sala 01, Setor Central, Ouvidor – GO, CEP: 75715-000, inscrita no CNPJ sob o nº 14.947.846/0001-48, como CONTRATADA executou, conforme contrato nº 002/2015, os serviços técnicos especializados de engenharia/arquitetura de execução da obra conforme objeto contratual.

### 1. OBJETO

A CONTRATADA compromete-se a executar os serviços técnicos especializados de engenharia/arquitetura de execução da obra de construção de edifício convencional em alvenaria e cobertura em telhas cerâmicas totalizando 76,5 m<sup>2</sup>, Edifício TIPO GALPÃO, pilares metálicos e preenchidos com concreto, piso em concreto armado alisado, alvenarias rebocadas com altura de 3,00 m e cobertura em estrutura metálica, totalizando 1.000 m<sup>2</sup> e construção de UBS e armazenamento de 400m<sup>2</sup>, a serem construídos na Rodovia GO 503, estrada das minerações, Distrito Industrial e Comercial de Ouvidor Divino Vaz dos Reis, rua “A” Sem número, Lotes 10 a 15, CEP:75.715-000, em conformidade com o memorial descritivo, planilhas orçamentárias, planilha sintética SINAP, cronograma físico e financeiro, planilha de BDI, proposta e seus anexos, bem como em conformidade com o Edital Tomada de preços 01/2020.

### 2. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento constitui a construção de edifício convencional em alvenaria e cobertura em telhas cerâmicas totalizando 76,5 m<sup>2</sup>, Edifício TIPO GALPÃO, pilares metálicos e preenchidos com concreto, piso em concreto armado alisado, alvenarias rebocadas com altura de 3,00 m e cobertura em estrutura metálica, totalizando 1.000 m<sup>2</sup> e construção de UBS e armazenamento de 400m<sup>2</sup>, sendo os serviços descritos abaixo:

#### 2.1. Serviços em terra

- Execução de terraplenagem, sendo escavações e aterro compactado com material granular, totalizando 442,95m<sup>3</sup>.



# FUNDAÇÃO ELISEU ALVES



Autenticidade nº: 21031898  
CAP nº: 102021000475 Página: 002  
www.creago.org.br/autenticacao



## Estruturas de concreto

- Serviços de execução de estacas escavadas, blocos de fundação, vigas baldrame e pilares em concreto armado, totalizando 87,09m<sup>3</sup>
- Laje em concreto pré-moldado (pré-fabricada), totalizando 118 m2.

## 2.2. Estrutura metálica

- Montagem de estrutura metálica com pintura em esmalte, totalizando 22.061,09 kg
- Execução de cobertura em telha galvanizada com 1.739,78 m2, fechamento lateral em telha galvanizada e seus acessórios com 906 m2, totalizando 2.645,78 m2.

## 2.3. Construção de edifícios em alvenaria.

- Execução de alvenaria, chapisco, reboco, acabamentos cerâmicos, louças e metais, peitoris, esquadrias em madeira e aço, contra-piso, vidros 8mm, cobertura em telha cerâmica capa canal, tipo colonial, pintura acrílica interna e externa, totalizando 400m2.

## 2.4. Instalações elétricas

- Execução de instalações elétricas de baixa tensão para fins residenciais, totalizando 75 quilovolts-ampere

## 2.5. Instalações para rede Hidrosanitárias

- Execução de vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", lavatório louça branca com coluna, \*44 x 35 ,5\* cm, padrão pia mármore sintético 1,20x 0,54, caixa água polietileno 1000 litros com tampa, tubo pvc , soldável, dn 50mm, válvula descarga com sistema passante em polímero, tubo, pvc , soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub- ramal, joelho 90 graus com bucha de latão, pvc , soldável , dn 25mm , x joelho 90 graus, pvc , soldável, dn 25mm, instalado em ramal, caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com ralo sifonado, pvc , dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido, tubo pvc , serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido, tubo pvc , serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido, totalizando 450 m.
- Execução de Fossa e sumidouro, totalizando 3,00 m3.

LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF		BDI1
GOIANIA		12-19 (DES.)	UNID. DE ARMAZENA M. E BENEFIC. DE SEMENTES ; AGROINDÚSTRIA; E		OUVIDOR-GO		11,06%
Nível	Item	Fonte	Código	Descrição		Unidade	Quantidade
Nível 2	11			SERVIÇOS PRELIMINARES			
Serviço	1.101	SINAPI	74209/ 1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO		M2	2,50
Serviço	1.102	Cotação	20701 AGETOP	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO, INCLUE PINTURA		M2	1.476,50

*Handwritten signature: Antônio Belles*



# FUNDAÇÃO ELISEU ALVES



Autenticidade nº: 21031899  
CAP nº: 1020210002475 Página: 003  
www.crea.org.br/autenticacao



				E			
Nível 2	12			ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
Serviço	1.201	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		UNID	1,00
Nível 2	13			SERVIÇOS EM TERRA			
Serviço	1.301	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUA L DE VA LA PA RA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO		m3	22,20
Serviço	1.302	Cotação	41003 AGETOP	ATERRO INTERNO COM TRA NSPORTE EM CARRINHO DE MÃO		M3	442,95
Nível 2	14			FUNDAÇÕES			
Nível 3	141			ESTACAS			
Serviço	1.411	Cotação	50301 AGETOP	ESTACA A TRADO DIAM. 25 SEM FERRO		M	1.162,00
Serviço	1.412	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂ METRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM		KG	3.642,07
Nível 3	142			BLOCOS			
Serviço	1.4.2 .1.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA		KG	608,58
Serviço	1.4.2 .2.	SINAPI	96546	ARMAÇÃ O DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA		KG	296,16
Serviço	1.4.2 .3.	Cotação	60507 AGETOP	PREPA RO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL CONCRETO FCK		M3	19,97
Serviço	1.424	Cotação	60801 AGETOP	LANÇAMENTO/A PLICAÇÃO/A DENSAMENTO DE CONCRETO		M3	19,97
Serviço	1.4.2 .5.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO		M2	101,60
Nível 3	143			VIGA BALDRAME			
Serviço	1.431	SINAPI	74106/ 1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRA DAS, COM TINTA		M2	259,00
Serviço	1.432	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂ METRO DE 5 ,0 MM, UTILIZADO EM		KG	364,06
Serviço	1.433	SINAPI	96546	ARMAÇÃ O DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA		KG	999,54
Serviço	1.434	Cotação	60507 AGETOP	PREPA RO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL CONCRETO FCK		M3	14,52
Serviço	1.435	Cotação	60801 AGETOP	LANÇAMENTO/A PLICAÇÃO/A DENSAMENTO DE CONCRETO		M3	14,52
Serviço	1.436	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA		M2	138,00
Nível 2	15			PAREDES			
Serviço	1.501	Cotação	100155 AGETOP	ALVENARIA TIJOLO FURA DO 1/2 VEZ 11 ,5X 19X 19		M2	964,00
Serviço	1.502	Cotação	100201 AGETOP	ALVENARIA TIJOLO FURA DO 1/2 VEZ 9X 19X 19		M2	319,60

*Em Resposta*  
*Amf*



# FUNDAÇÃO ELISEU ALVES



Autenticidade nº: 21031900  
CAT nº: 1020210002475 Página: 004  
www.crea.org.br/autenticacao



Nível 2	16			ESTRUTURA DE CONCRETO			
Serviço	1.601	Cotação	60507 AGETOP	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL CONCRETO FCK	M3	52,60	
Serviço	1.602	Cotação	60801 AGETOP	LANÇAMENTO/A PLICAÇÃO/A DENSAMENTO DE CONCRETO	M3	52,60	
Serviço	1.603	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM	M2	107,10	
Serviço	1.604	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25	M2	121,60	
Serviço	1.605	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	5,88	
Serviço	1.606	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	33,18	
Serviço	1.607	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	1.717,73	
Serviço	1.608	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	781,70	
Serviço	1.609	SINAPI	74202/ 1	LAJE PRE-MOLDADA P/ FORRO, SOBRE CARGA 100KG/ M2, VAOS ATÉ	M2	118,00	
Nível 2	17			ESTRUTURA METÁLICA			
Nível 3	171			PILARES			
Serviço	1.711	Cotação	150103 AGETOP	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO US1 SAC-300	KG	5.588,10	
Serviço	1.712	SINAPI	74145/ 1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE	M2	130,96	
Nível 3	172			METÁLICA/ TESOURAS/ TERÇAS			
Serviço	1.7.2.1.	Cotação	150103 AGETOP	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO US1 SAC-300	KG	16.472,99	
Serviço	1.7.2.2.	SINAPI	74145/ 1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE	M2	502,55	
Nível 2	18			COBERTURA			
Serviço	1.801	Cotação	160969 AGETOP	COBERTURA TELHA GALVANIZADA 0,43 MM COM ACESSÓRIOS	M2	1.739,78	
Serviço	1.802	Cotação	160970 AGETOP	FECHAMENTO LATERAL TELHA GALVAN. 0,43 C/ ACESSÓRIOS	M2	960,00	
Serviço	1.803	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA	M2	107,30	
Serviço	1.804	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL,	M2	107,30	
Nível 2	19			REVESTIMENTO DE PAREDES			
Serviço	1.901	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO	M2	2.255,40	

*Emílio Rosello*  
enf



# FUNDAÇÃO ELISEU ALVES



Autenticidade nº: 21031901  
CAP nº: 1020210002475 Página: 005  
www.crea.org.br/autenticacao



Serviço	1.902	Cotação	200403 AGETOP	REBOCO		M2	2.255,40
Serviço	1.903	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂ MICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS		M2	507,30
Nível 2	110			PINTURA			
Nível 3	1.101			PINTURA INTERNA			
Serviço	11.011	Cotação	261000 AGETOP	PINTURA LÁTEX 2 DEMÃOS COM SELADOR ACRÍLICO		M2	1.537,10
Nível 3	1.102			PINTURA EXTERNA			
Serviço	11.021	Cotação	261000 AGETOP	PINTURA LÁTEX 2 DEMÃOS COM SELADOR ACRÍLICO		M2	700,50
Nível 3	1.103			PINTURA DE TETOS			
Serviço	11.031	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUA L DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM		M2	153,74
Serviço	11.032	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUA L DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PA REDES		M2	426,09
Nível 2	111			PISOS			
Serviço	11.101	Cotação	220102 AGETOP	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESP. 10 CM TRAÇO FCK20MPA		M2	2838,20
Serviço	11.102	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂ MICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA		M2	153,74
Nível 2	112			ESQUADRIAS			
Serviço	11.201	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),		UN	15,00
Serviço	11.202	SINAPI	94807	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO,		UN	9,00
Serviço	11.203	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS , COM BATENTE ,		M2	6,94
Serviço	11.204	SINAPI	94560	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO , COM VIDROS ,		M2	15,00
Serviço	11.205	Cotação	180307 AGETOP	PORTÃO /CHAPA TRAPEZIODAL/CHAPA!TUBO DE AÇO		M2	123,00
Serviço	11.206	SINAPI	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM		M2	21,94
Serviço	11.207	SINAPI	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR , ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E		M2	5,60
Nível 2	113			INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS			
Serviço	11.301	SINAPI	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA -		UN	5,00
Serviço	11.302	SINAPI	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA,		UN	5,00
Serviço	11.303	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM		UN	1,00

*Handwritten signature: em Resello*



# FUNDAÇÃO ELISEU ALVES



Autenticidade nº: 21031902  
CAP nº: 1020210002475 Página: 006  
www.crea.org.br/autenticacao



Serviço	11.304	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUA L DE VA LA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUA L	M3	20,22
Serviço	11.305	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO	UN	5,00
Serviço	11.306	Cotação	080651 AGETOP	PIA MÁRMORE SINTÉTICO 1,20X 0,54	UN.	5,00
Serviço	11.307	Cotação	81861 AGETOP	CAIXA DÁGUA POLIETILENO 1000 LITOS COM TA MPA	UN.	3,00
Serviço	11.308	SINAPI	89449	TUBO , PVC , SOLDÁVEL, DN SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -	M	60,60
Serviço	11.309	Cotação	80518 AGETOP	VÁ LVULA DESCA RGA COM SISTEMA PASSA NTE EM POLÍMERO	UN.	5,00
Serviço	113.010	SINAPI	89356	TUBO , PVC , SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-	M	117,30
Serviço	113.011	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC , SOLDÁVEL , DN 25MM , X	UN	22,00
Serviço	113.012	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC , SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTA LADO EM RAMAL	UN	48,00
Serviço	113.013	SINAPI	74166/ 1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM	UN	12,00
Serviço	113.014	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC , DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO	UN	22,00
Serviço	113.015	SINAPI	89714	TUBO PVC , SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO	M	180,70
Serviço	113.016	SINAPI	89711	TUBO PVC , SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E	M	92,05
Serviço	113.017	SINAPI	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM A LVENARIA COM TIJOLOS CERÂ MICOS	UN	1,00
Serviço	113.018	SINAPI	98066	TA NQUE SÉPTICO RETA NGULAR , EM ALVENARIA COM TIJOLOS	UN	1,00
Nível 2	114			INSTALACOES ELETRICAS		
Serviço	11.401	SINAPI	97592	LUMINÁ RIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR , COM 1 LÂMPADA LED -	UN	100,00
Serviço	11.402	SINAPI	92008	TOMADA BA IXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) , 2P+T 10 A, INCLUINDO	UN	47,00
Serviço	11.403	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) , 2P+T 20 A, INCLUINDO	UN	5,00
Serviço	11.404	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T	UN	27,00
Serviço	11.405	SINAPI	92031	INTERRUPTOR PA RALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMA DAS DE EMBUTIR	UN	4,00





Serviço	11.406	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO	M	95,40
Serviço	11.407	SINAPI	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), A PA RENTE,	M	592,80
Serviço	11.408	SINAPI	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE	M	106,90
Serviço	11.409	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X 30X40 COM TA MPA E DRENO BRITA	UN	4,00
Serviço	114.010	SINAPI	74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (A MERICANO)	UN	1,00
Serviço	114.011	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -	UN	24,00
Serviço	114.012	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -	UN	5,00
Serviço	114.013	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE SOA -	UN	3,00
Serviço	114.014	SINAPI	74131/4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA	UN	3,00
Serviço	114.015	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V,	M	196,95
Serviço	114.016	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM', ANTI-CHAMA 0,6/ 1,0 KV,	M	27,20
Serviço	114.017	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V,	M	594,41
Serviço	114.018	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V,	M	2.690,15
Serviço	114.019	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V,	M	120,20
Serviço	114.020	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V,	M	161,10
Nível 2	115			SERVIÇOS FINAIS		
Serviço	11.501	Cotação	270501 AGETOP	LIMPEZA FINAL	M2	1.476,50

### 3. INFORMAÇÕES GERAIS

3.1. Local de execução dos serviços: Rodovia GO 503, Estrada das Minerações, Distrito Industrial e Comercial de Ouvidor Divino Vaz dos Reis, rua "A" Sem número, Lotes 10 a 15, CEP:75.715-000.

3.2. Período de execução: 29/06/2020 a 24/12/2020.

3.3. EQUIPE TÉCNICA





# FUNDAÇÃO ELISEU ALVES



Autenticidade n°: 21031904  
CAP n°: 1020210002475 Página: 008  
www.crea.go.org.br/autenticacao

- Engº Civil Rodrigo Grilo Gomes - RNP n.º1704464609 - CREA/PR 61.167/D - Responsável Técnico – ART N. 1020200159973
- Engº Civil Cláudio César Pereira - RNP n.º1013474708 - CREA/GO 1013474708 /D-GO - coo responsável Técnico – ART N. 10202001195888
- Engº Civil Carlos Eduardo da Silva Barbosa - RNP n.º1019389400D-GO - CREA/GO 1019389400D-GO- coo responsável Técnico – ART N. 10202001195213

Declaramos adicionalmente que os trabalhos atestados foram executados com bom nível de qualidade.

Brasília, 28 de Abril de 2021.



Atenciosamente,

Fiscal do Contrato

ARQT. ANTONIO JOSE VALLS DE MORAES CAU: A9142-1

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA CINÉTICA E TECNOLÓGICA – FUNDAÇÃO ELISEU ALVES – REPRESENTANTE: EVANDRO NESELLO (GAAEGO)